

## Müşteri Bilgileri

Firma :	İlgili :	Gsm :
	Telefon :	e-mail:

Firmamızla yapmış olduğunuz anlaşma gereği; sahanızda ekiplerimiz tarafından, yağlı tip transformatör devreye alma hizmetinin yapılabilmesi için, öncelikle hazırlık formunun onaylanıp tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Hazırlık formunun onaylanmasına müteakip 24 saat içerisinde, devreye alma işleminin planı tarafınıza iletilecektir.

## Trafo Bilgileri

Marka	Model / Tip	Seri No	Güç	kVA	İşl. Ger.	kV
-------	-------------	---------	-----	-----	-----------	----

## Yapılacak Kontroller

	Evet	Hayır	Açıklamalar
Gerekliyse ilgili elektrik idaresinden gerekli enerji kesimi izini alındı mı?			
Trafonun fiziki bağlantıları yapıldı mı?			
Trafonun orta gerilim kablo başlığı yapıldı mı?			
Trafonun orta gerilim kablo bağlantıları yapıldı mı?			
Trafonun buchholz rölesinin bağlantıları yapıldı mı?			
Trafonun termometre bağlantısı yapıldı mı?			
Trafonun alçak gerilim irtibatı bağlantısı yapıldı mı?			
Trafonun topraklama irtibatı bağlantısı yapıldı mı?			

## Notlar

Hermetik trafolar, vakum altında kapandığından basınç ayarlarıyla oynanmaması gerekmektedir.

## Açıklamalar


Onay / İmza

--