

## Müşteri Bilgileri

Firma :	İlgili :	Gsm :
	Telefon :	e-mail:

Firmamızla yapmış olduğunuz anlaşma gereği; sahanızda ekiplerimiz tarafından, kuru tip transformatör devreye alma hizmetinin yapılabilmesi için, öncelikle hazırlık formunun onaylanıp tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.

Hazırlık formunun onaylanmasına müteakip 24 saat içerisinde, devreye alma işleminin planı tarafınıza iletilecektir.

## Trafo Bilgileri

Marka	Model / Tip	Seri No	Güç	kVA	İşl. Ger.	kV
-------	-------------	---------	-----	-----	-----------	----

## Yapılacak Kontroller

	Evet	Hayır	Açıklamalar
Gerekliyse ilgili elektrik idaresinden gerekli enerji kesimi izini alındı mı?			
Trafonun fiziki bağlantıları yapıldı mı?			
Trafonun orta gerilim kablo başlığı yapıldı mı?			
Trafonun orta gerilim kablo bağlantıları yapıldı mı?			
Trafonun sıcaklık kontrol rölesinin montajı yapıldı mı?			
Trafonun sıcaklık kontrol rölesinin kumanda bağlantıları yapıldı mı?			
Trafonun fan kontrol panosu montesi yapıldı mı?			
Trafonun alçak gerilim irtibatı bağlantısı yapıldı mı?			
Trafonun topraklama irtibatı bağlantısı yapıldı mı?			
Trafonun topraklama irtibatı bağlantısı yapıldı mı?			

## Notlar

Sıcaklık kontrol rölesinin; seconder koruma kumanda bağlantılarına irtibatın sağlanması gerekmektedir.  
Sıcaklık kontrol rölesinin bağlantısı esnasında; PT100 sıcaklık ölçü enstrümanının bağlantı kablosu, trafo bobinleri üzerine monte edilmemelidir.

## Açıklamalar


Onay / İmza

--